

北京尚唐印刷包装有限公司迁址项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价文件和审批部门审批意见的要求，组织本项目竣工环境保护验收。由建设单位、验收报告编制单位组成的验收工作组，对项目进行了踏勘，核查了项目各项环保措施的落实情况，并听取了建设单位对项目情况的介绍以及项目竣工环境保护验收监测报告内容的汇报，经认真论证，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目为书、报刊印刷项目，主要印制党和国家重要文件、重大主题出版物、重要期刊、教辅、少儿出版物等，建成后年印刷量为 360 万对开色令。项目采用平板印刷工艺。本项目占地面积 3378.2m²，总建筑面积 12810.8m²。

2、建设过程及环保审批情况

项目于 2021 年 12 月 28 日取得北京市顺义区生态环境局《关于北京尚唐印刷包装有限公司迁址项目环境影响报告表的批复》（顺环保审字[2021]0064 号）。在陆续取得一系列建设手续后，本项目于 2022 年 1 月 1 日开工建设，2022 年 7 月组织竣工环境保护验收。本项目从建设至今无环境投诉、违法或处罚记录。

3、投资情况

本项目实际总投资为 2000 万元，其中环保投资 850 万元，占项目总投资的 42.5%。

4、验收范围

本次验收范围为整体验收，验收内容为环境影响报告及其批复的所有相关内容。

二、工程变动情况

根据现场调查与核实，本项目不存在重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

1、污水

冲版废水经自建污水处理站处理后与项目生活污水排入厂区化粪池消解处理，处理后排入市政污水管网，经市政污水管网排入污水处理站。

2、废气

(1) 印刷车间废气

本项目印刷车间主要为印刷废气、上光废气、覆膜废气、烫金废气、胶装废气，生产设备上方设置集气罩，废气由集气罩吸风口等收集系统收集后经净化装置处理后通过排气筒排放。排放的大气污染物满足北京市《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB11/1201-2015)相关标准，排气筒高度满足北京市《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB11/1201-2015)中“4.5 排气筒高度要求”的相关要求。

(2) 污水处理设备站废气

项目污水处理站产生的恶臭气体统一收集，经活性炭吸附净化后排放。满足北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)相关标准。

3、噪声

项目噪声源主要为噪声来源主要为各类生产设备、环保设备(废气处理设备、污水处理站)和空调室外机运行噪声。噪声源强为60~85dB(A)。生产设备均为低噪声设备，并对高噪声设备合理布局，生产设备均安装在车间内。

4、固体废物

本项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。

生活垃圾主要来源于员工办公日常办公生活过程，主要包括废包装盒、塑料袋、瓶、罐、纸箱、餐余垃圾等固体废物。生活垃圾分类收集，最终由环卫部门清运处置。

本项目运营期产生的一般工业固体废物主要是生产过程中的废纸张、废包装

材料及边角料等和污水处理站产生的污泥

危险废物主要为废显影液、废 CTP 版、废润版液、废油墨、废上光油、废活性炭、废机油和润滑油及各类沾染废物。

生活垃圾集中分类收集后由环卫部门统一清运。一般工业固体废物，回收后出售给物资回收部门，其中污水处理站污泥委托环卫部门清运处置。危险废物委托均有相应处置资质的公司清运、处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

根据监测结果，验收监测期间，项目综合污水满足北京市《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)中“表 3 排入公共污水系统的水污染物排放限值”的相关要求。

2、废气

根据监测结果，验收监测期间，本项目废气排放满足北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)和北京市《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB11/1201-2015)相关排放要求，废气达标排放。

3、噪声

根据项目监测结果，《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应标准。项目厂界达标排放。

4、固体废物

根据实际调查，建设单位均按环保文件要求与有资质单位签订相关协议。本项目固体废物处置措施合理，去向明确，固体废物收集、处置满足国家及北京市的有关规定。

5、污染物总量控制

本项目主要污染物排放总量满足总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

验收监测结果表明，本项目废气、噪声、固体废物排放均符合相应的排放标准限值要求，对周边环境质量无影响。

六、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，严格落实了环境影响报告及其批复要求的各项污染防治措施。根据现场检查及验收监测数据，项目各污染物排放满足国家、地方的相关标准，项目竣工环境保护验收监测报告结果可信，项目建设满足环评报告及批复要求，符合项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

- 1、加强员工环保培训，增强员工环保意识。
- 2、加强设备的维护和管理，定期检查，定期维护，保证设备正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝污染事故发生。
- 3、严格落实并执行环评报告及其批复中提出的各项环保措施。
- 4、及时对危险废物进行处理，并详细记录危险废物台账。
- 5、落实项目信息公开工作，主动接受社会监督。

北京尚唐印刷包装有限公司

年 月 日

北京尚唐印刷包装有限公司竣工环境保护验收工作组签到表

年 月 日

[illegible]